

信息化办公室、网络管理中心政府采购合同履行验收报告

项目名称：郑州大学校园网络提档升级项目（一）包1

资金来源：自筹（贴息贷款） 合同金额：2207.6 万元

中标供应商：中移建设有限公司

组织单位：国有资产管理处

验收工作组：国有资产管理处、财务处、审计处

技术专家：罗勇、郑鹏、唐丽、孙增寿、余海涛

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2023年12月20日，由国有资产管理处牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府采购“合同编号：“豫财招标采购-2022-1467-1”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由信息化办公室技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

（一）货物

1. 验收资料缺合同第4项设备（汇聚交换机 S6520X）的检测报告。
2. 合同第2项设备（户外 AP），货物数量 300 个，但实际 270 个未安装。
3. 合同第5项，应该是无线交换 AP 节点的授权 11000 个，而不是 11000 台设备。同时，在验收资料中无 AP 节点授权数量的证明材料。
4. 产品检测报告无骑缝章。
5. 验收文档无产品铭牌、产品出厂合格证。

（二）工程

资料：

1. 没有最新日期的材料及设备检验报告。
2. 自检测试及自检报告有涂改，无相关人员签字。
3. 施工过程中的相关会议纪要无签字、盖章。

现场：

1. 穿墙管线无套管及封堵。
2. 部分设备管线较乱。
3. 洗衣间内的无线 AP 安装于潮湿环境。

四、验收工作组建议：

（一）货物

1. 验收资料补充合同第4项设备（汇聚交换机 S6520X）的检测报告；
2. 合同第2项设备（户外 AP），货物数量 300 个，但实际 270 个未安装，施工方需提供后续安装承诺。
3. 合同第5项，应该是无线交换 AP 节点的授权 11000 个，而不是 11000 台设备，需要进行说明。同时，需在验收资料中补充 AP 节点授权数量的证明材料。
4. 请补充产品检测报告无骑缝章的说明。

5. 验收文档需补充产品铭牌、出厂合格证等产品资料。

(二) 工程

资料:

1. 应用最新日期的材料及设备检验报告。
2. 自检测试及自检报告不应涂改, 并附上相关人员签字。
3. 施工过程中的相关会议纪要需签字、盖章。

现场:

1. 穿墙管线应加套管及封堵。
2. 部分设备管线较乱, 应分类整理, 增加标识。
3. 建议调整安装在洗衣间内的无线 AP 端位置。

针对以上问题进行逐项整改, 满足以上条件后, 本合同通过验收。

采购单位项目负责人: 李成波 采购单位主管领导: 李成波

采购单位监督人: 张宏光 采购单位签章:

验收工作组签名:

罗勇 郑建 孙博英 余海涛 曹艳
张宏光 翟广号 门朝明 王敏 李双林

中标供应商项目负责人: 张宏光




关于校园网络提档升级项目包 1、包 2 已完成室外 AP 安装工作的说明

国资处：

郑州大学校园网络提档升级项目（一）包 1（豫财招标采购-2022-1467-1）合同共有 300 个室外 AP，学校组织验收时尚有 270 个未安装到位。这 270 个室外 AP 已于 2023 年 12 月 30 完成安装，且经过我中心老师确认。

郑州大学校园网络提档升级项目（一）包 2（豫财招标采购-2022-1467-2）合同共有 200 个室外 AP，学校组织验收时尚有 175 个未安装到位。这 175 个室外 AP 已于 2023 年 12 月 29 完成安装，且经过我中心老师确认。

特此申请安排专家进行现场查验。



1. 现场查验小组签字：

常轲 张彦军 孙亮

2. 现场安装情况详见 (1) 包 1 设备安装位置清单, (2) 包 2 设备安装位置清单。

3. 备品备件情况详见 (1) 包 1 备品备件移交清单 (2) 包 2 备品备件移交清单。

郑州大学校园网络提档升级项目（一）包 1 整改情况报告

一、项目概述：

项目名称:郑州大学校园网络提档升级项目(一)包 1

采购编号: 豫财招标采购-2022-1467-1

采购金额: 2207.6 万元

中标供应商: 中移建设有限公司

根据河南省财政厅豫财购[2010]24 号文件要求, 2023 年 12 月 20 日, 由国有资产管理处牵头, 抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组, 对该项目进行了合同履行验收。

依据政府招标采购, 合同编号: “豫财招标采购-2022-1467-1” 合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等, 已经由信息化办公室技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后, 使用单位组织技术人员进行了初步验收, 提交了初步验收合格报告。

二、验收整改问题：

验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报; 复核了项目招标文件、投标文件和合同内容; 查看了文本资料; 现场核对、测试了仪器设备。

验收工作组建议:

(一) 货物

1. 验收资料补充合同第 4 项设备(汇聚交换机 S6520X)的检测报告。

2. 合同第 2 项设备(户外 AP), 货物数量 300 个, 但实际 270 个未安装, 施工方需提供后续安装承诺。

3. 合同第 5 项, 应该是无线交换 AP 节点的授权 11000 个, 而不是 11000 台设备, 需要进行说明。同时, 需在验收资料中补充 AP 节点授权数量的证明材料。

4. 请补充产品检测报告无骑缝章的说明。

5. 验收文档需补充产品铭牌、出厂合格证等产品资料。

(二) 工程

资料:

1. 应用最新日期的材料及设备检验报告。

2. 自检测试及自检报告不应涂改, 并附上相关人员签字。

3. 施工过程中的相关会议纪要需签字、盖章。

现场:

1. 穿墙管线应加套管及封堵。

2. 部分设备管线较乱, 应分类整理, 增加标识。

3. 建议调整安装在洗衣间内的无线 AP 端位置。

针对以上问题进行逐项整改, 满足以上条件后, 本合同通过验收。

1/2

三、验收整改措施

针对验收专家组提出的整改建议，公司认真处理各项问题，已对发现的资料及工程问题，已经一对一进行整改，整改具体见附件。

四、验收结论

专家组整改问题已全部整改完成。
验收结论：验收合格。



货物相关问题已整改。

子豪、李鹏

2024.01.15

公司：中移建设有限公司

日期：

2023.12.22



李鹏、子豪
2024.1.15

1-11ms.