

编号：01

济源产城融合示范区水利局
济源产城融合示范区水利局 2024 年农村饮水工程维修养护
项目王屋镇维修养护分部工程

验收鉴定书

单位工程名称： 济源产城融合示范区水利局济源产城融合示范区水利局 2024 年
农村饮水工程维修养护项目工程-王屋镇维修养护工程验收工作
组

2025 年 3 月 4 日

前 言

根据《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176-2007）等有关规范、规程和设计及合同要求，2025年3月4日，由项目法人济源产城融合示范区水利发展中心组织，河南省豫水工程设计有限公司、中基建安工程管理有限公司、济源伟邦水利水电建设工程有限责任公司，组成王屋镇维修养护分部工程验收工作组（名单附后），对该分部工程进行了验收。验收工作组通过听取施工单位工程建设情况和单元工程质量评定情况的汇报，现场检查工程完成情况和工程质量，检查单元工程质量评定及相关档案资料，形成了该分部工程验收鉴定书。

一、分部工程开工完工日期

开工日期：2024年10月14日；

完工日期：2024年12月25日。

二、工程建设内容：

主要建设内容为：管道工程、阀门井、入户水表井、节制井、路面破除及恢复、砼包管、水池治漏、蓄水池、阀门安装等。

三、施工过程及完成主要工程量

施工过程：

2024年10月14日分部工程开工，按图纸设计对王屋镇维修养护分部工程所有施工内容进行测量、放线；根据管网位置、规格、尺寸和埋设深度的要求，对管网工程进行的施工；根据混凝土强度、标号、规格等要求，对镇墩、混凝土路面切除及恢复进行施工；根据节制井、阀门井、入户水表井位置和施工要求，对节制井、阀门井、入户水表井进行施工；根据图纸阀门的位置、规格、型号及质量要求，对阀门安装进行施工，根基设计图纸要求，分别对王屋山供水站维修养护分部进行施工。

2024年12月25日，该分部工程所有施工内容完成。

主要完成工程量与单位（合同）工程量对比：

序号	项目名称	单位	单位（合同） 工程量	实际完成工程 量	增减工程量	备注
二	王屋镇维修养护					
1	西平村	修建 50m ³ 水池	座	1	1	
2		原 50m ³ 水池制 漏	座	1	1	
3		节制井	座	3	2	-1
4		铺设管道	m	811	811	
5		阀门安装	个	3	3	
6	桶沟村	铺设管道	m	4620	4620	
7		节制井	座	2	2	
7		阀门井	座	5	2	-3
8		入户水表井	座	43	44	+1
9		阀门安装	个	7	4	-3
10	槐姻村	铺设管道	m	636	706	+70
11		阀门井	座	2	6	+4
12		阀门安装	个	3	9	+6
13	虎岭村	砼包管	m	93	93	

四、质量事故及缺陷处理情况：

无

五、拟验工程质量评定

依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176-2007）；本分部工程共 17 个单元，单元工程质量全部合格，施工单位自评优良率为 0%，经监理单位复核优良率 0%。没有结构性缺陷，且未发生过质量事故；原材料质量合格，中间产品质量合格，无质量事故，无质量缺陷。

施工单位自评分部工程质量等级：合格

六、验收遗留问题及处理意见：

无。

七. 结论

该分部工程已按有关规范规程和设计完成了建设任务，施工过程中未发生质量事故，工程资料基本齐全，工程质量合格。

验收工作组同意该分部工程通过验收。

八. 保留意见（保留意见人签字）

无。

九. 分部工程验收工作组成员签字

见附表。

十. 附件：验收遗留问题处理记录

无。

