

信息化办公室、网络管理中心政府采购合同履行验收报告

项目名称：郑州大学校园网络提档升级项目（一）包2
资金来源：自筹（贴息贷款） 合同金额：2006.98 万元
中标供应商：中电信数智科技有限公司

组织单位：国有资产管理处

验收工作组：国有资产管理处、财务处、审计处

技术专家：罗勇、郑鹏、唐丽、孙增寿、余海涛

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2023年12月20日，由国有资产管理处牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府采购“合同编号：“豫财招标采购-2022-1467-2”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由信息化办公室技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

（一）货物

1. 合同中第1和2项的设备名称与响应文件中的不一致。
2. 合同第2项设备，货物数量200个，但实际有175个未安装。
3. 合同中第5项，要在文档资料中无AP节点授权数量证明材料。
4. 合同中第5项，货物交接单中无WX5560X AC控制器的信息。
5. 在验收文档资料中无核心设备铭牌。
6. 检测报告无骑缝章说明。

（二）工程

资料：

1. 未应用最新日期的材料及设备检验报告。
2. 自检测试及自检报告有涂改，无相关人员签字。
3. 施工过程中的相关会议纪要无签字、盖章。

现场：

1. 穿墙管线无套管及封堵。
2. 部分设备管线较乱。
3. 洗衣间内的无线AP安装于潮湿环境。

四、验收工作组建议：

（一）货物

1. 合同中第1和2项的设备名称与响应文件中的不一致，需补充说明。
2. 合同第2项设备，货物数量200个，但实际有175个未安装，施工方需提供后续安装承诺，建议相应的安装费扣除合并到质保金中。
3. 合同中第5项，要在文档资料中补充AP节点授权数量证明材料。
4. 合同中第5项，货物交接单中无WX5560X AC控制器的信息，需进行完善。
5. 在验收文档资料中补充核心设备铭牌。
6. 补充检测报告无骑缝章说明。

(二) 工程

资料:

1. 应用最新日期的材料及设备检验报告。
2. 自检测试及自检报告不应涂改, 并附上相关人员签字。
3. 施工过程中的相关会议纪要需签字、盖章。

现场:

1. 穿墙管线应加套管及封堵。
2. 部分设备管线较乱, 应分类整理, 增加标识。
3. 建议调整安装在洗衣间内的无线 AP 端位置。

针对以上问题进行逐项整改, 满足以上条件后, 本合同通过验收。

采购单位项目负责人: 李成波 采购单位主管领导: 李成波

采购单位监督人: 李成波 采购单位签章: 

验收工作组签名: 李勇 郭晓 崔晓 马双林

孙增森 王明 余海清 张军 曹艳

中标供应商项目负责人: 张军



郑州大学校园网络提档升级项目（一）

包 2 验收整改反馈说明

2023 年 12 月 20 日，郑州大学组织专家对郑州大学校园网络提档升级项目（一）包 2 项目（合同编号：“豫财招标采购-2022-1467-2”）进行了最终验收，验收组专家形成最终验收结论为合格。

针对此次验收，验收组专家提出了局部整改意见，我公司针对验收组专家提出的整改内容进行了整改，现已全部整改完毕，以下是对整改内容的反馈说明：

（一）货物

1. 合同中第 1 和 2 项的设备名称与响应文件中的不一致

答复：我公司在投标过程中设备参数均由设备商提供，在制作合同时收到的设备参数表中把第一项设备名称“ONU/AP-2-AP1”错误写成了“ONU/AP-1-AP1”，把第二项设备名称“ONU/AP-2-AP2”错误写成了“ONU/AP-1-AP2”。该错误仅出现在设备参数表的名称部分，设备价格表中无此错误且设备参数表中的相应具体技术规格参数、功能描述及配置清单描述均无错误，对合同的供货型号及参数并未造成实质性影响。我公司承诺为该错误引起的任何问题承担相应责任。

2. 合同第 2 项设备，货物数量 200 个，但实际有 175 个未安装

答复：我公司承诺在 2023 年 12 月 31 日前将设计图纸中的该型设备安装上线完成，详见附件 1：郑州大学校园网络提档升级项目（一）包 2 施工完成承诺书。

3. 合同中第 5 项，要在文档资料中无 AP 节点授权数量证明材料

答复：我公司提供平台侧截图证明材料，详见附件 2：郑州大学校园网络提档升级项目（一）包 2 AP 节点授权数量证明。


4. 合同中第 5 项，货物交接单中无 WX5560X AC 控制器信息

答复：我公司已重新签署《郑州大学校园网络提档升级项目（一）包 2-设备初步验收单》，已补充完整 WX5560X AC 控制器信息。详见附件 3：郑州大学校园网络提档升级项目（一）包 2-设备初步验收单。

5. 验收文档资料中无核心设备铭牌

答复：我公司已对安装上架的主设备铭牌进行了拍照，详见附件 4：郑州大学校园网络提档升级项目（一）包 2-主设备铭牌信息。

6. 检测报告无骑缝章说明



答复：我公司提供的检测报告均为电子版打印非检测机构出具的纸质盖章版，具体查验结果详见附件 5：郑州大学校园网络提档升级项目（一）包 2-检测报告查验结果。

（二）工程

资料：

1. 没有应用最新日期的材料及设备检验报告

答复：我公司已替换最新的材料及设备检验报告，详见附件 6：郑州大学校园网络提档升级项目（一）包 2-设备检验报告。

2. 自检测试及自检报告有涂改，无相关人员签字

答复：本条意见包 2 不涉及。

3. 施工过程中的相关会议纪要无签字、盖章

答复：我公司已替换为签字版会议纪要，详见附件 7：郑州大学校园网络提档升级项目（一）包 2-会议纪要。

现场：

1. 穿墙管线无套管及封堵

答复：本条意见包 2 不涉及。

2. 部分设备管线较乱

答复：已根据专家意见整改，详见附件 8：郑州大学校园网络提档升级项目（一）包 2-现场整改结果展示。

3. 洗衣间内的无线 AP 安装于潮湿环境

答复：本条意见包 2 不涉及。



中电信数智科技有限公司河南分公司



货物问题已整改。

王勇 孙峰

2024.01.15

李国海 孙峰

2024.1.15

ITWMB.


关于校园网络提档升级项目包 1、包 2 已完成室外 AP 安装工作的说明

国资处：

郑州大学校园网络提档升级项目（一）包 1（豫财招标采购-2022-1467-1）合同共有 300 个室外 AP，学校组织验收时尚有 270 个未安装到位。这 270 个室外 AP 已于 2023 年 12 月 30 完成安装，且经过我中心老师确认。

郑州大学校园网络提档升级项目（一）包 2（豫财招标采购-2022-1467-2）合同共有 200 个室外 AP，学校组织验收时尚有 175 个未安装到位。这 175 个室外 AP 已于 2023 年 12 月 29 完成安装，且经过我中心老师确认。

特此申请安排专家进行现场查验。



1. 现场查验小组签字： 常轲 张彦军 王瑞亮
2. 现场安装情况详见 (1) 包 1 设备安装位置清单，(2) 包 2 设备安装位置清单。
3. 备品备件情况详见 (1) 包 1 备品备件移交清单 (2) 包 2 备品备件移交清单。