

陕州区“通村入组”工程建设项目(畅返不畅)验收表

序号	项目名称	长度 (km)	宽 (m)	子 目 名 称	单位	数量
1	牛村沟村口—牛村沟	0.8	3.5	厚50mm中粒式沥青混凝土	m ²	2800
		0.8	3.5	黏层	m ²	2800
2	S243王岭村口—吴家坑	0.8	3.5	厚50mm中粒式沥青混凝土	m ²	2800
		0.8	3.5	黏层	m ²	2800
3	张洼—河洼村委	1.6	3.5	厚50mm中粒式沥青混凝土	m ²	5600
		1.6	3.5	黏层	m ²	5600
4	G310吉家河—吉家河	0.31	0.31	挖除15cm厚水泥混凝土路面	m ²	1240
		0.31	3.5	新建厚150mm水泥混凝土路面 (C25)	m ²	1085
		0.31	0.5*2	15cm厚路肩培土	m ³	46.5
		0.8	3.5	厚50mm中粒式沥青混凝土	m ²	290.5
5	小安头村口—小安头	0.8	3.5	厚50mm中粒式沥青混凝土	m ²	290.5
		0.8	3.5	黏层	m ²	290.5
6	谢家洼村口—谢家洼	0.15	4.0	厚150mm灰土垫层	m ²	600
		0.15	3.5	新建厚150mm水泥混凝土路面 (C25)	m ²	525
7	韩树岭村口—韩树岭	0.6	0.6	挖除15cm厚水泥混凝土路面	m ²	400
		0.6	3.5	修补厚150mm水泥混凝土路面 (C25)	m ²	400
		0.6	3.5	新建厚150mm水泥混凝土路面 (C25)	m ²	2100
		0.6	0.5*2	15cm厚路肩培土	m ³	90
8	张沟村口—后张沟	1.1	3.5	新建厚150mm水泥混凝土路面 (C25)	m ²	3850
		1.2	3.5	新建厚150mm水泥混凝土路面 (C25)	m ²	2450
9	上坡村口—粉房	1.2	0.5*2	15cm厚路肩培土	m ³	180
		0.13		挖除15cm厚水泥混凝土路面	m ²	75
10	葛家村口—葛家	0.13		挖除15cm厚水泥混凝土路面	m ²	75
		0.13		修补厚150mm水泥混凝土路面 (C25)	m ²	75
		0.13	3.5	新建厚150mm水泥混凝土路面 (C25)	m ²	455
		0.13	0.5*2	15cm厚路肩培土	m ³	19.5
11	东岭村道	0.6		挖除15cm厚水泥混凝土路面	m ²	1000
		0.6		修补厚150mm水泥混凝土路面 (C25)	m ²	1000
		0.6	3.5	新建厚150mm水泥混凝土路面 (C25)	m ²	2100
		0.6	0.5*2	15cm厚路肩培土	m ³	90
业主单位		施工单位				监理单位
参与验收人员						
						

参与验收人员	监理单位		施工单位		业主单位	
	监理单位		施工单位		业主单位	
21	池头—黑山沟	1.93	黏层	3.5	1.93	
		1.93	厚50mm中粒式沥青混凝土	3.5		6755
20	S318沟口—竹园沟	1.44	黏层	3.5	1.44	5040
		1.44	厚50mm中粒式沥青混凝土	3.5		5040
19	池头—陈家原	0.71	黏层	3.5	0.71	2485
		0.71	厚50mm中粒式沥青混凝土	3.5		2485
18	S243康山—康山	0.52	15cm厚路肩培土	0.5*2	0.52	78
		0.52	新建厚150mm水泥混凝土路面(C25)	3.5		1820
		0.52	修补厚150mm水泥混凝土路面(C25)			550
		0.52	挖除15cm厚水泥混凝土路面			550
17	硖石—田家沟	0.5	15cm厚路肩培土	0.5*2	0.5	75
		0.5	新建厚150mm水泥混凝土路面(C25)	3.5		1750
		0.5	修补厚150mm水泥混凝土路面(C25)			560
		0.5	挖除15cm厚水泥混凝土路面			560
16	S318—梁庄	0.8	黏层	3.5	0.8	2800
		0.8	厚50mm中粒式沥青混凝土	3.5		2800
15	半坡—杨岭村	0.5	15cm厚路肩培土	0.5*2	0.5	75
		0.5	新建厚150mm水泥混凝土路面(C25)	3.5		1750
		0.5	修补厚150mm水泥混凝土路面(C25)			300
		0.5	挖除15cm厚水泥混凝土路面			300
14	瓦窑沟村—瓦窑沟	0.4	15cm厚路肩培土	0.5*2	0.4	60
		0.4	新建厚150mm水泥混凝土路面(C25)	3.5		1400
		0.4	修补厚150mm水泥混凝土路面(C25)			250
		0.4	挖除15cm厚水泥混凝土路面			250
13	北湾村道	0.3	15cm厚路肩培土	0.5*2	0.3	45
		0.3	新建厚150mm水泥混凝土路面(C25)	4.5		1350
		0.3	修补厚150mm水泥混凝土路面(C25)			320
		0.3	挖除15cm厚水泥混凝土路面			320
12	柳沟村—柳沟	0.26	15cm厚路肩培土	0.5*2	0.26	39
		0.26	新建厚150mm水泥混凝土路面(C25)	3.5		910
		0.26	修补厚150mm水泥混凝土路面(C25)			300
		0.26	挖除15cm厚水泥混凝土路面			300