

陕州区“通村入组”工程建设项目验收表

| 序号     | 项目名称                                                                                | 长度 (km) | 宽 (m)                                                                               | 子 目 名 称              | 单位                                                                                    | 数量    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1      | 范洼村口—范洼                                                                             | 0.26    |                                                                                     | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                        | 300   |
|        |                                                                                     | 0.26    |                                                                                     | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 300   |
|        |                                                                                     | 0.26    | 3.5                                                                                 | 新建厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 910   |
|        |                                                                                     | 0.26    | 0.5*2                                                                               | 15cm厚路肩培土            | m <sup>3</sup>                                                                        | 39    |
| 2      | 寺古洼村口—寺古洼                                                                           | 0.63    |                                                                                     | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                        | 690   |
|        |                                                                                     | 0.63    |                                                                                     | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 690   |
|        |                                                                                     | 0.63    | 3.5                                                                                 | 新建厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 2205  |
|        |                                                                                     | 0.63    | 0.5*2                                                                               | 15cm厚路肩培土            | m <sup>3</sup>                                                                        | 94.5  |
| 3      | 琉璃窑村口—琉璃窑                                                                           | 0.97    |                                                                                     | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                        | 400   |
|        |                                                                                     | 0.97    |                                                                                     | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 400   |
|        |                                                                                     | 0.97    | 3.5                                                                                 | 新建厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 3395  |
|        |                                                                                     | 0.97    | 0.5*2                                                                               | 15cm厚路肩培土            | m <sup>3</sup>                                                                        | 145.5 |
| 4      | S318竹园沟—竹园沟                                                                         | 1.6     |                                                                                     | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                        | 670   |
|        |                                                                                     | 1.6     |                                                                                     | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 670   |
|        |                                                                                     | 1.6     | 3.5                                                                                 | 新建厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 5600  |
|        |                                                                                     | 1.6     | 0.5*2                                                                               | 15cm厚路肩培土            | m <sup>3</sup>                                                                        | 240   |
| 5      | 杨庄村口—杨庄                                                                             | 0.65    |                                                                                     | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                        | 230   |
|        |                                                                                     | 0.65    |                                                                                     | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 230   |
|        |                                                                                     | 0.65    | 3.0                                                                                 | 新建厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 1950  |
|        |                                                                                     | 0.65    | 0.5*2                                                                               | 15cm厚路肩培土            | m <sup>3</sup>                                                                        | 97.5  |
| 6      | G310车壕—东马岭                                                                          | 1.46    |                                                                                     | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                        | 680   |
|        |                                                                                     | 1.46    |                                                                                     | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 680   |
|        |                                                                                     | 1.46    | 3.5                                                                                 | 新建厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 5110  |
|        |                                                                                     | 1.46    | 0.5*2                                                                               | 15cm厚路肩培土            | m <sup>3</sup>                                                                        | 219   |
| 7      | S318沟口—竹园沟                                                                          | 1.62    |                                                                                     | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                        | 620   |
|        |                                                                                     | 1.62    |                                                                                     | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 620   |
|        |                                                                                     | 1.62    | 3.5                                                                                 | 新建厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 5760  |
|        |                                                                                     | 1.62    | 0.5*2                                                                               | 15cm厚路肩培土            | m <sup>3</sup>                                                                        | 243   |
| 参与验收人员 | 业主单位                                                                                |         | 施工单位                                                                                |                      | 监理单位                                                                                  |       |
|        |  |         |  |                      |  |       |

|        |                                                                                     |       |                                                                                     |                      |                |                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 8      | 后沟村口—古寺堂                                                                            | 0.9   |                                                                                     | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup> | 400                                                                                   |
|        |                                                                                     | 0.9   |                                                                                     | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup> | 400                                                                                   |
|        |                                                                                     | 0.9   | 3.5                                                                                 | 新建厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup> | 3150                                                                                  |
|        |                                                                                     | 0.9   | 0.5*2                                                                               | 15cm厚路肩培土            | m <sup>3</sup> | 135                                                                                   |
| 9      | S318蔡家湾村口—尚家窑                                                                       | 1     |                                                                                     | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup> | 100                                                                                   |
|        |                                                                                     | 1     |                                                                                     | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup> | 100                                                                                   |
|        |                                                                                     | 1     | 3.5                                                                                 | 新建厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup> | 3500                                                                                  |
|        |                                                                                     | 1     | 0.5*2                                                                               | 15cm厚路肩培土            | m <sup>3</sup> | 150                                                                                   |
| 10     | 东渠村口—东坳渠                                                                            | 1.63  |                                                                                     | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup> | 680                                                                                   |
|        |                                                                                     | 1.63  |                                                                                     | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup> | 680                                                                                   |
|        |                                                                                     | 1.63  | 3.5                                                                                 | 新建厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup> | 5705                                                                                  |
|        |                                                                                     | 1.63  | 0.5*2                                                                               | 15cm厚路肩培土            | m <sup>3</sup> | 244.5                                                                                 |
| 11     | 苏村—韩家沟                                                                              | 1.433 |                                                                                     | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup> | 600                                                                                   |
|        |                                                                                     | 1.433 |                                                                                     | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup> | 600                                                                                   |
|        |                                                                                     | 1.433 | 3.5                                                                                 | 新建厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup> | 5015.5                                                                                |
|        |                                                                                     | 1.433 | 0.5*2                                                                               | 15cm厚路肩培土            | m <sup>3</sup> | 214.95                                                                                |
| 12     | 省道314秦家山—西秦家山                                                                       | 1.3   |                                                                                     | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup> | 300                                                                                   |
|        |                                                                                     | 1.3   |                                                                                     | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup> | 300                                                                                   |
|        |                                                                                     | 1.3   | 4.5                                                                                 | 新建厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup> | 5850                                                                                  |
|        |                                                                                     | 1.3   | 0.5*2                                                                               | 15cm厚路肩培土            | m <sup>3</sup> | 195                                                                                   |
| 13     | 省道314关地—关地                                                                          | 0.38  |                                                                                     | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup> | 150                                                                                   |
|        |                                                                                     | 0.38  |                                                                                     | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup> | 150                                                                                   |
|        |                                                                                     | 0.38  | 3.5                                                                                 | 新建厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup> | 1330                                                                                  |
|        |                                                                                     | 0.38  | 0.5*2                                                                               | 15cm厚路肩培土            | m <sup>3</sup> | 57                                                                                    |
| 14     | 杨树坡—张家疙瘩                                                                            | 0.512 |                                                                                     | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup> | 210                                                                                   |
|        |                                                                                     | 0.512 |                                                                                     | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup> | 210                                                                                   |
|        |                                                                                     | 0.512 | 3.5                                                                                 | 新建厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup> | 1792                                                                                  |
|        |                                                                                     | 0.512 | 0.5*2                                                                               | 15cm厚路肩培土            | m <sup>3</sup> | 76.8                                                                                  |
| 15     | 贺村村口—青天窝村                                                                           | 2     | 4.5                                                                                 | 厚150mm灰土垫层           | m <sup>2</sup> | 9000                                                                                  |
|        |                                                                                     | 2     | 3.5                                                                                 | 新建厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup> | 7000                                                                                  |
|        |                                                                                     | 2     | 0.5*2                                                                               | 15cm厚路肩培土            | m <sup>3</sup> | 300                                                                                   |
| 参与验收人员 | 业主单位                                                                                |       | 施工单位                                                                                |                      |                | 监理单位                                                                                  |
|        |  |       |  |                      |                |  |

|                |                                                                                     |       |                                                                                      |                      |                                                                                       |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 16             | 东坡—南坡                                                                               | 0.94  |                                                                                      | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                        | 410    |
|                |                                                                                     | 0.94  |                                                                                      | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 410    |
|                |                                                                                     | 0.94  | 3.5                                                                                  | 新建厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 3290   |
|                |                                                                                     | 0.94  | 0.5*2                                                                                | 15cm厚路肩培土            | m <sup>3</sup>                                                                        | 141    |
| 17             | 棠梨树—南头                                                                              | 0.37  |                                                                                      | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                        | 160    |
|                |                                                                                     | 0.37  |                                                                                      | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 160    |
|                |                                                                                     | 0.37  | 3.5                                                                                  | 新建厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 1295   |
|                |                                                                                     | 0.37  | 0.5*2                                                                                | 15cm厚路肩培土            | m <sup>3</sup>                                                                        | 55.5   |
| 18             | 王庄村口—王庄                                                                             | 0.202 |                                                                                      | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                        | 70     |
|                |                                                                                     | 0.202 |                                                                                      | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 70     |
|                |                                                                                     | 0.202 | 3.5                                                                                  | 新建厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 707    |
|                |                                                                                     | 0.202 | 0.5*2                                                                                | 15cm厚路肩培土            | m <sup>3</sup>                                                                        | 30.3   |
| 19             | 窑院—王营                                                                               | 2.2   |                                                                                      | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                        | 950    |
|                |                                                                                     | 2.2   |                                                                                      | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 950    |
|                |                                                                                     | 2.2   | 3.5                                                                                  | 新建厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 7700   |
|                |                                                                                     | 2.2   | 0.5*2                                                                                | 15cm厚路肩培土            | m <sup>3</sup>                                                                        | 330    |
| 20             | 杨岭村口—东杨岭                                                                            | 0.353 |                                                                                      | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                        | 120    |
|                |                                                                                     | 0.353 |                                                                                      | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 120    |
|                |                                                                                     | 0.353 | 3.5                                                                                  | 新建厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 1235.5 |
|                |                                                                                     | 0.353 | 0.5*2                                                                                | 15cm厚路肩培土            | m <sup>3</sup>                                                                        | 52.95  |
| 21             | 省道243陡沟—县道011杨岭                                                                     | 3     |                                                                                      | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                        | 1220   |
|                |                                                                                     | 3     |                                                                                      | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 1220   |
|                |                                                                                     | 3     | 3.5                                                                                  | 新建厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 10500  |
|                |                                                                                     | 3     | 0.5*2                                                                                | 15cm厚路肩培土            | m <sup>3</sup>                                                                        | 450    |
| 22             | 塔罗—王营                                                                               | 0.325 |                                                                                      | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                        | 120    |
|                |                                                                                     | 0.325 |                                                                                      | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 120    |
|                |                                                                                     | 0.325 | 3.5                                                                                  | 新建厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 1137.5 |
|                |                                                                                     | 0.325 | 0.5*2                                                                                | 15cm厚路肩培土            | m <sup>3</sup>                                                                        | 48.75  |
| 23             | 赵沟村口—陕涇界(普陀店)                                                                       | 3.7   |                                                                                      | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                        | 1530   |
|                |                                                                                     | 3.7   |                                                                                      | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 1530   |
|                |                                                                                     | 3.7   | 3.5                                                                                  | 新建厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 12950  |
|                |                                                                                     | 3.7   | 0.5*2                                                                                | 15cm厚路肩培土            | m <sup>3</sup>                                                                        | 555    |
| 参与<br>验收<br>人员 | 业主单位                                                                                |       | 施工单位                                                                                 |                      | 监理单位                                                                                  |        |
|                |  |       |  |                      |  |        |

|                |                                                                                     |      |                                                                                     |                      |                                                                                       |       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 24             | 王彦—李家昌                                                                              | 0.69 |                                                                                     | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                        | 280   |
|                |                                                                                     | 0.69 |                                                                                     | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 280   |
|                |                                                                                     | 0.69 | 3.5                                                                                 | 新建厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 2415  |
|                |                                                                                     | 0.69 | 0.5*2                                                                               | 15cm厚路肩培土            | m <sup>3</sup>                                                                        | 103.5 |
| 25             | Y003南岩—南岩村                                                                          | 1.1  |                                                                                     | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                        | 480   |
|                |                                                                                     | 1.1  |                                                                                     | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 480   |
|                |                                                                                     | 1.1  | 3.5                                                                                 | 新建厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 3850  |
|                |                                                                                     | 1.1  | 0.5*2                                                                               | 15cm厚路肩培土            | m <sup>3</sup>                                                                        | 165   |
| 26             | 南寨村口—前寨                                                                             | 1.7  |                                                                                     | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                        | 300   |
|                |                                                                                     | 1.7  |                                                                                     | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 300   |
|                |                                                                                     | 1.7  | 3.5                                                                                 | 厚50mm中粒式沥青混凝土        | m <sup>2</sup>                                                                        | 5950  |
|                |                                                                                     | 1.7  | 3.5                                                                                 | 黏层                   | m <sup>2</sup>                                                                        | 5950  |
| 27             | 张村—段岩                                                                               | 1.27 |                                                                                     | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                        | 220   |
|                |                                                                                     | 1.27 |                                                                                     | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 220   |
|                |                                                                                     | 1.27 | 3.5                                                                                 | 厚50mm中粒式沥青混凝土        | m <sup>2</sup>                                                                        | 4445  |
|                |                                                                                     | 1.27 | 3.5                                                                                 | 黏层                   | m <sup>2</sup>                                                                        | 4445  |
| 28             | 下河村口—范家坑                                                                            | 0.76 |                                                                                     | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                        | 130   |
|                |                                                                                     | 0.76 |                                                                                     | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 130   |
|                |                                                                                     | 0.76 | 3.5                                                                                 | 厚50mm中粒式沥青混凝土        | m <sup>2</sup>                                                                        | 2660  |
|                |                                                                                     | 0.76 | 3.5                                                                                 | 黏层                   | m <sup>2</sup>                                                                        | 2660  |
| 29             | 东岭—前场                                                                               | 0.73 |                                                                                     | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                        | 140   |
|                |                                                                                     | 0.73 |                                                                                     | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 140   |
|                |                                                                                     | 0.73 | 3                                                                                   | 厚50mm中粒式沥青混凝土        | m <sup>2</sup>                                                                        | 2190  |
|                |                                                                                     | 0.73 | 3                                                                                   | 黏层                   | m <sup>2</sup>                                                                        | 2190  |
| 30             | 宫前村—枣园                                                                              | 1.6  |                                                                                     | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                        | 700   |
|                |                                                                                     | 1.6  |                                                                                     | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 700   |
|                |                                                                                     | 1.6  | 3.0                                                                                 | 厚50mm中粒式沥青混凝土        | m <sup>2</sup>                                                                        | 4800  |
|                |                                                                                     | 1.6  | 3.0                                                                                 | 黏层                   | m <sup>2</sup>                                                                        | 4800  |
| 31             | S249竹园—竹园                                                                           | 1.8  |                                                                                     | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                        | 320   |
|                |                                                                                     | 1.8  |                                                                                     | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 320   |
|                |                                                                                     | 1.8  | 3.5                                                                                 | 厚50mm中粒式沥青混凝土        | m <sup>2</sup>                                                                        | 6300  |
|                |                                                                                     | 1.8  | 3.5                                                                                 | 黏层                   | m <sup>2</sup>                                                                        | 6300  |
| 参与<br>验收<br>人员 | 业主单位                                                                                |      | 施工单位                                                                                |                      | 监理单位                                                                                  |       |
|                |  |      |  |                      |  |       |

|                |                                                                                     |       |                                                                                     |                      |                                                                                       |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 32             | X046——绊坡伞                                                                           | 0.5   | 4.5                                                                                 | 厚50mm中粒式沥青混凝土        | m <sup>2</sup>                                                                        | 2250   |
|                |                                                                                     | 0.5   | 4.5                                                                                 | 黏层                   | m <sup>2</sup>                                                                        | 2250   |
| 33             | X046——绊坡伞                                                                           | 0.732 | 3.5                                                                                 | 厚50mm中粒式沥青混凝土        | m <sup>2</sup>                                                                        | 2562   |
|                |                                                                                     | 0.732 | 3.5                                                                                 | 黏层                   | m <sup>2</sup>                                                                        | 2562   |
| 34             | S249——胡家坡                                                                           | 0.5   |                                                                                     | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                        | 180    |
|                |                                                                                     | 0.5   |                                                                                     | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 180    |
|                |                                                                                     | 0.5   | 3.5                                                                                 | 厚50mm中粒式沥青混凝土        | m <sup>2</sup>                                                                        | 1750   |
|                |                                                                                     | 0.5   | 3.5                                                                                 | 黏层                   | m <sup>2</sup>                                                                        | 1750   |
| 35             | 上窑——西掌凹                                                                             | 1.085 |                                                                                     | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                        | 380    |
|                |                                                                                     | 1.085 |                                                                                     | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 380    |
|                |                                                                                     | 1.085 | 3.5                                                                                 | 厚50mm中粒式沥青混凝土        | m <sup>2</sup>                                                                        | 3797.5 |
|                |                                                                                     | 1.085 | 3.5                                                                                 | 黏层                   | m <sup>2</sup>                                                                        | 3797.5 |
| 36             | 柏树山——江树腰                                                                            | 1.142 |                                                                                     | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                        | 200    |
|                |                                                                                     | 1.142 |                                                                                     | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 200    |
|                |                                                                                     | 1.142 | 3.5                                                                                 | 厚50mm中粒式沥青混凝土        | m <sup>2</sup>                                                                        | 3997   |
|                |                                                                                     | 1.142 | 3.5                                                                                 | 黏层                   | m <sup>2</sup>                                                                        | 3997   |
| 37             | S314鹿马——富窝                                                                          | 0.5   |                                                                                     | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                        | 460    |
|                |                                                                                     | 0.5   |                                                                                     | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 460    |
|                |                                                                                     | 0.5   | 3.6                                                                                 | 厚50mm中粒式沥青混凝土        | m <sup>2</sup>                                                                        | 6480   |
|                |                                                                                     | 0.5   | 3.6                                                                                 | 黏层                   | m <sup>2</sup>                                                                        | 6480   |
| 38             | 省道314东高举——<br>张上村                                                                   | 1.671 |                                                                                     | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                        | 280    |
|                |                                                                                     | 1.671 |                                                                                     | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 280    |
|                |                                                                                     | 1.671 | 3.5                                                                                 | 厚50mm中粒式沥青混凝土        | m <sup>2</sup>                                                                        | 5848.5 |
|                |                                                                                     | 1.671 | 3.5                                                                                 | 黏层                   | m <sup>2</sup>                                                                        | 5848.5 |
| 39             | S318焦家沟——焦家<br>沟                                                                    | 0.72  |                                                                                     | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                        | 120    |
|                |                                                                                     | 0.72  |                                                                                     | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 120    |
|                |                                                                                     | 0.72  | 3.5                                                                                 | 厚50mm中粒式沥青混凝土        | m <sup>2</sup>                                                                        | 2520   |
|                |                                                                                     | 0.72  | 3.5                                                                                 | 黏层                   | m <sup>2</sup>                                                                        | 2520   |
| 40             | 李村——原村                                                                              | 3.516 |                                                                                     | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                        | 600    |
|                |                                                                                     | 3.516 |                                                                                     | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                        | 600    |
|                |                                                                                     | 3.516 | 3.5                                                                                 | 厚50mm中粒式沥青混凝土        | m <sup>2</sup>                                                                        | 12306  |
|                |                                                                                     | 3.516 | 3.5                                                                                 | 黏层                   | m <sup>2</sup>                                                                        | 12306  |
| 参与<br>验收<br>人员 | 业主单位                                                                                |       | 施工单位                                                                                |                      | 监理单位                                                                                  |        |
|                |  |       |  |                      |  |        |

|        |                                                                                   |       |                                                                                    |                      |                                                                                      |      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 41     | 唐家沟村口—唐家沟                                                                         | 0.288 |                                                                                    | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                       | 50   |
|        |                                                                                   | 0.288 |                                                                                    | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                       | 50   |
|        |                                                                                   | 0.288 | 3.5                                                                                | 厚50mm中粒式沥青混凝土        | m <sup>2</sup>                                                                       | 1008 |
|        |                                                                                   | 0.288 | 3.5                                                                                | 黏层                   | m <sup>2</sup>                                                                       | 1008 |
| 42     | Y007锋尖嘴—李前庄                                                                       | 1.38  |                                                                                    | 挖除15cm厚水泥混凝土路面       | m <sup>2</sup>                                                                       | 580  |
|        |                                                                                   | 1.38  |                                                                                    | 修补厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                       | 580  |
|        |                                                                                   | 1.38  | 3.5                                                                                | 新建厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                       | 4830 |
|        |                                                                                   | 1.38  | 0.5*2                                                                              | 15cm厚路肩培土            | m <sup>3</sup>                                                                       | 207  |
| 43     | Y007观宫交界—胡疙瘩                                                                      | 1.42  | 4.5                                                                                | 新建厚150mm水泥混凝土路面(C25) | m <sup>2</sup>                                                                       | 6390 |
|        |                                                                                   | 1.42  | 0.5*2                                                                              | 15cm厚路肩培土            | m <sup>3</sup>                                                                       | 213  |
| 参与验收人员 | 业主单位                                                                              |       | 施工单位                                                                               |                      | 监理单位                                                                                 |      |
|        |  |       |  |                      |  |      |