

公路工程设计变更申报表

项目名称：2022年农村公路养护工程省级补助资金项目

设计变更提出单位：三门峡市陕州区交通运输局

设计变更桩号：

前坪村口至寒山寺 k8+301—k12+985

设计变更内容：

- 1、增加挖除原18cm厚混凝土面层
- 2、增加补强18cm厚水泥稳定碎石基层

设计变更理由：

在前坪村口至寒山寺 k8+301—k12+985该路段施工中，部分路段破损严重，结合实地情况，提出增加挖除原18cm厚混凝土面层和增加补强18cm厚水泥稳定碎石基层1235m²

施工单位意见：



负责人： (章) 2023年 / 月 / 日

监理单位意见：



负责人： (章) 2023年 / 月 / 日

设计单位意见：



负责人：王鑫 (章) 2023年 / 月 / 日

建设单位意见：



负责人： (章) 2023年 / 月 / 日

现场工程量签证单

项目名称	2022 年农村公路养护工程省级补助资金项目	
施工单位		
监理单位		
签证内容: 我方在在前坪村口至寒山寺 k8+301—k12+985 该路段施工中, 部分路段破损严重, 结合实地情况, 经业主、监理现场查看确定, 增加以下工程量: 1、提出增加挖除原 18cm 厚混凝土面层 1235 m²。 2、增加补强 18cm 厚水泥稳定碎石基层 1235 m²。		
建设单位代表:	监理单位代表:	施工单位代表:
 2023 年 1 月 3 日	 2023 年 1 月 3 日	 2023 年 1 月 3 日

公路验收计量表

项目名称: 2022农村公路养护工程省级补助资金项目

计算草图几何尺寸与计算式

环村口路面一上峪里

长17.6米 宽6米 厚6cm 沥青混凝土

路缘石长17.6米 双侧(宽30cm) 石

前坪村口一寒山寺

长4684米 宽6米 厚6cm 沥青混凝土

路缘石长4684米 双侧(宽30cm) 石

标志牌 圆形 D80cm 2块

三角形 2.90cm 12块

标线 长6400米 (3彩2白) 5道 宽0.15米

建设单位:



设计单位:



监理单位:



施工单位:

